

質問内容と回答

入札番号 : 専5

事業名 : 令和元年度 林業専用道開設事業

質問内容	回答
<p>1 掘削土砂の運搬時には10tダンプの回転場もしくは待避場が必要であると考えますが、設計図書において明確ではありません。施工するにあたり回転場等の設置は可能であるか。また、それに伴う設計変更は可能であるか。</p>	<p>回転場等となる場所は、No. 12～No. 15付近で、自由に設置することが可能な地形であると考えています。従って、これに伴う設計変更はありません。</p>
<p>2 計画されている縦断勾配が最大で16%と急勾配(平均12%)である。設計上では10tダンプにて残土搬出となっているが、周辺の地山状況を見ると10tダンプでの登坂は困難と考えるため施工機械を不整地運搬車への設計変更は可能であるか。</p>	<p>運搬土量7,270.42m³のうち、急勾配(16%)部分は、2.8%とわずかであり、徳島県農林土木設計業務共通仕様書等に基づき設計していますので、設計変更は不可能です。</p>
<p>3 工期的に非常にタイトなスケジュールであるが、工期の延伸は可能か。</p>	<p>予算上、現在繰り越しが認められてないので工期の延伸は出来ません。</p>